

اسم المشروع	اشغال تهيئة المدخل الجنوبي الشطر الثاني
الصفحة	06/2023
الشركة المانلة	EUBER و شركة
التكلفة الإجمالية للمشروع	5947680.00
تاريخ بداية الأشغال	قريبا
مدة الإنجاز	8 أشهر
مكونات المشروع	توسيع الطريق في حدود 8م على طول 1200 م- تقوية وبناء الطريق بالإسفلت الساخن- الترصيف- تهيئة موقف للسيارات- التشجير-
ملاحظات	

ورقة تقنية حول مشروع إنشاء وتركيب التجهيزات المعلوماتية والتفريغ في المحطة نظريا الجديدة بقرنة	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	إنشاء وتركيب التجهيزات المعلوماتية والتفريغ في المحطة الجديدة
الصفحة	07/2022
الشركة المانلة	Société Light Service Fes
التكلفة الإجمالية للمشروع	1 972 219.28
مدة الإنجاز	شهران
مكونات المشروع	3 تجهيزات معلوماتية (ماك - ريفي - كاسو الرافيا) مكرات الصوت شاشات العرض التفاعلية خوذة كاميرا خوذة ليد تفريغ مراقبة الخوذة تدوير الخوذة التفريغ
ملاحظات	

ورقة تقنية حول مشروع إعادة تهيئة المحطة الإدارية الثانية بجماعة تازة الجديدة	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	إعادة تهيئة المحطة الإدارية الثانية
الصفحة	06/2022
الشركة المانلة	Société Hydraulique des canaux SARL, S&A
التكلفة الإجمالية للمشروع	3 817 486.80
تاريخ بداية الأشغال	04/06/2022
مدة الإنجاز	6 أشهر
مكونات المشروع	الإنجاز التفريغ معالجة الطيب التصريف بالصب التفريغ التوسيع المكثف
ملاحظات	توقف الأشغال في انتظار تدعيم أساسيات البنية بنا على

ورقة تقنية حول مشروع بناء منشأة فنية على واد الدفالي قرب السوق الأسبوعي	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	بناء منشأة فنية بواد الدفالي قرب السوق الأسبوعي
الصفحة	02/2022
الشركة المانلة	HBS équipement ouarzazat
التكلفة الإجمالية للمشروع	6 486 408.00
تاريخ بداية الأشغال	01/06/2022
مدة الإنجاز	8 أشهر
مكونات المشروع	بناء قناة بالإسمنت المسلح (4.00/4.00) على طول 230 متر تقريبا على مستوى واد الدفالي بجانب السوق الأسبوعي
ملاحظات	النسبة تقدم الأشغال 93

ورقة تقنية حول مشروع بناء منشأة فنية على واد الدفالي مع الربط بالطريق	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	بناء منشأة فنية بواد الدفالي مع الربط بالطريق
الصفحة	22/2022
الشركة المانلة	Sté SOUTHYDRAULIC RABAT
التكلفة الإجمالية للمشروع	6 790 686.60
تاريخ بداية الأشغال	03/02/2023
مدة الإنجاز	4 أشهر
مكونات المشروع	بناء قناة بالإسمنت المسلح m بناء طريق الربط (الواديات السعادة) على طول 270
ملاحظات	النسبة تقدم الأشغال 70 توقف الأشغال في انتظار تسوية العمار لينا، طريق الربط

ورقة تقنية حول مشروع اشغال تهيئة الأحياء النافصة التجهيز	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	اشغال تهيئة الأحياء النافصة التجهيز
الصفحة	70/2022
الشركة المانلة	Sté ESPACE VRD MARRAKECH
التكلفة الإجمالية للمشروع	15 190 680.00
تاريخ بداية الأشغال	26/09/2022
مدة الإنجاز	18 أشهر
مكونات المشروع	ترصيف الأرصفة- تهيئة مداخل الأحياء بالإسفلت الساخن- Autoblocan-
ملاحظات	1% صدور 1: نسبة تقدم الأشغال ب 80- 2% صدور 2: نسبة تقدم الأشغال ب 75- % ميمونة: نسبة تقدم الأشغال ب 15-

ورقة تقنية حول مشروع إعادة تهيئة المحطة الإدارية الثانية بجماعة تازة	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	اشغال تقوية هيكل بناية المحطة الإدارية الثانية
الصفحة	06/2023
الشركة المانلة	Société EL BRIHI TAZA
التكلفة الإجمالية للمشروع	932 400.00
تاريخ بداية الأشغال	15/08/2023
مدة الإنجاز	2 أشهر
مكونات المشروع	تهيئة الأعمدة والأساسات- التقوية بالإسمنت المسلح-
ملاحظات	في طور الإنجاز

ورقة تقنية حول مشروع أشغال التهيئة الخارجية بالمحطة الطرفية بتازة	
الجماعة المضربة لتازة	الجماعة
أشغال التهيئة الخارجية بالمحطة الطرفية بتازة	اسم المشروع
04/2022	الصفحة
Sté SOBLTRAV SARL MEKNES	الشركة الفائزة
2 992 362.00	التكلفة الإجمالية للمشروع
22/04/2022	تاريخ بداية الأشغال
2 أشهر	مدة الإنجاز
تقوية الطرقات الجانبية ترصيف الرصيف بالأسفلت الساخن الإزالة العميقة داخل وخارج المحطة التشوير الأفقي والعمودي تهيئة المساحات الخضراء الداخلية والخارجية للمحطة تهيئة محطة وقوف سيارات الأجرة الكبيرة	مكونات المشروع
الأشغال منتهية	ملاحظات

تازة.. الوصول للمشاريع عبر قافلة نظمت على شرف رجال الصحافة والإعلام

في سابقة بتازة المدينة ، دون مجاملة لأحد ، إستقبل رئيس المجلس الترابي لتازة المدينة بمعية كل أعضائه ، إقتراح لرجال الصحافة والإعلام بإقليم تازة ، ويهم الوصول إلى المعلومة طبقا لأحكام الدستور المغربي ، وجعل حافلة رهن رجال الصحافة والإعلام اليوم 28.11.2023 ، للتنقل إلى ربوع مدينة تازة لمعاينة المشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز ، العملية تمت بتنسيق مع منصف الزهيني رئيس قسم التواصل بالجماعة ، وتحت الإشراف المباشر للسيد المدير العام الجديد بالمجلس الترابي نفسه ، وكان في المصاحبة القسم التقني لتقديم شروحات لكل مشروع على حدا .

الجولة الصحفية ، إبتدأت من تازا العليا مرورا بالمسبح البلدي وإنهاء بدار الطالب بين جرادي تازا السفلى .

المشاريع همت ، المسبح البلدي ، الطرقات وتقويتها ، ملاعب القرب ، المحطة الطرقية للحافلات الجديدة ، السكك الحديدية ، الطرق المحورية ، كل المشاريع بمدينة تازة ، البعض أنجز ؛ والآخر في منتصف أشغاله .. ، وبالنسبة للطرقات همت حي التقدم ، المنتزه ، القدس ، دوار الشلوحة ... ، سنعطيك بطاقات تقنية مرفوقة بالصور التي إلتقطتها كاميرا HAKIKANES.NET .



