

الصور تازة.. الوصول للمشاريع عبر قافلة نظمت على شرف رجال الصحافة والإعلام

عبدالحق خرباش .. 28.11.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANNEWS.NET

الصور.. مجموعة من الصور موجودة على الصفحتين الرئيسيتين للجريدة على الفايس

ورقة تقنية حول مشروع نهضة المنطق الجبلي المسمى الشطر الأول - الحصة 1	
الجماعة	الجماعة الحضرية تازة
اسم المشروع	المنطق الجبلي المسمى الشطر الأول - الحصة 1
الصفحة	75/2023
الشركة المانحة	518 GTI 2000 MEKRES
المنطقة الإجمالية للمشروع	6 943 940.00
مدة الإنجاز	12 شهر
مكونات المشروع	توسيع الطريق من عدد 12م طر طول 800 م، نهج الأحياء، تآزر الممر، تصهير، إمدان مياه
ملاحظات	نسبة التمر للإنجاز 100%

ورقة تقنية حول مشروع نهضة المنطق الجبلي المسمى الشطر الأول - الحصة 2	
الجماعة	الجماعة الحضرية تازة
اسم المشروع	المنطق الجبلي المسمى الشطر الأول - الحصة 2
الصفحة	75/2023
الشركة المانحة	Sté Novolight Casablanca
المنطقة الإجمالية للمشروع	
مدة الإنجاز	التيارة
مكونات المشروع	التيارة العمودية
ملاحظات	نسبة التمر للإنجاز 100%

ورقة تقنية حول مشروع إنجاز محطة سكنية من الجيل الجديد	
الجماعة	الجماعة الحضرية تازة
اسم المشروع	إنجاز محطة سكنية من الجيل الجديد
الصفحة	التفاقية الشراكة بين جماعة تازة والكتب الوطني للسكك الحديدية
الشركة المانحة	Sté BADR BETON FES
التكلفة الإجمالية للمشروع	2 800.000.00
تاريخ بداية الإنجاز	03/08/2021
مدة الإنجاز	12 شهر
مكونات المشروع	بناء محطة سكنية من الجيل الجديد مع أحدث فضاء الطرقات لترحيل الحلات التجارية و الأتصاف ومحطة سيارات الأجرة من الصنف الأول وكذا محطة الخدمة والتقديم بنسبة 35%

ورقة تقنية حول مشروع توسيع المنطق الجبلي ونهضة الطريق القارية شرق - غرب جماعة تازة	
الجماعة	الجماعة الحضرية تازة
اسم المشروع	توسيع المنطق الجبلي ونهضة الطريق القارية شرق - غرب جماعة تازة
الصفحة	01/2023
الشركة المانحة	Société AL KHIBA Etudes et Consoles RABAT
المنطقة الإجمالية للمشروع	738 000.08
تاريخ بداية الإنجاز	02/08/2023
مدة الإنجاز	التجارة
مكونات المشروع	مرافق الطرق الطرقي ونهضة المنطق الجبلي من أول المنطق القارية طر طول 21 كلم
ملاحظات	تم التمر للإنجاز

ورقة تقنية حول مشروع التوسيع الجبلي بناء على طريق منطقة محصنة الحصة 1 - بناء 5 ملاعب بالمرافق المائية - المسمى 1 - بين الممرات - المنطقة الأولى	
الجماعة	الجماعة الحضرية تازة
اسم المشروع	التوسيع الجبلي بناء على طريق منطقة محصنة الحصة 1 - بين الممرات - المنطقة الأولى
الصفحة	11/2023
الشركة المانحة	Société GAZON SYNTHETIQUE DU MAROC FES
المنطقة الإجمالية للمشروع	4 067 430.00
تاريخ بداية الإنجاز	07/08/2023
مدة الإنجاز	8 شهر
مكونات المشروع	بناء خمس ملاعب للعب الغولف الاصطناعي (المنطقة 1 - بين الممرات - المنطقة الأولى)
ملاحظات	تم التمر للإنجاز

ورقة تقنية حول مشروع تشغيل النهضة بالمنطق القارية بتازة	
الجماعة	الجماعة الحضرية تازة
اسم المشروع	التوسيع الجبلي بالمنطق القارية بتازة
الصفحة	08/2023
الشركة المانحة	Sté BETOCOST RABAT
التكلفة الإجمالية للمشروع	548 589.60
تاريخ بداية الإنجاز	31/07/2023
مدة الإنجاز	الشهر
مكونات المشروع	التوسيع الجبلي بالمنطق القارية بتازة من ممرات حاصرية مائة مدي الاحصائيات المحلية
ملاحظات	تم التمر بالمرافق المائية و التمر بالمرافق المائية

ورقة تقنية حول مشروع إنشاء ابروت تقنية للمنطقة القارية	
الجماعة	الجماعة الحضرية تازة
اسم المشروع	إنجاز ابروت تقنية للمنطقة القارية
الصفحة	09/2023
الشركة المانحة	Sté SINOFOR TAZA
المنطقة الإجمالية للمشروع	120 948.00
تاريخ بداية الإنجاز	08/05/2022
مدة الإنجاز	36 شهر
مكونات المشروع	إنجاز ابروت تقنية للمنطقة القارية
ملاحظات	تم التمر بالمرافق المائية

ورقة تقنية حول مشروع تأهيل المسجد البلدي بتازة	
الجماعة	الجماعة الحضرية تازة
اسم المشروع	مشروع تأهيل المسجد البلدي بتازة
الصفحة	AREP- FM-2022-04
الشركة المانحة	Sté BRBI
المنطقة الإجمالية للمشروع	8 409 042.00
تاريخ بداية الإنجاز	27/03/2023
مدة الإنجاز	12 شهر
ملاحظات	توسيع المنطق الجبلي ونهضة المنطق الجبلي من أول المنطق القارية طر طول 21 كلم

تأهيل المسجد البلدي	
اسم المشروع	تأهيل المسجد البلدي بتازة
الصفحة	09/2023
الشركة المانحة	Sté BRBI
المنطقة الإجمالية للمشروع	8 409 042.00
تاريخ بداية الإنجاز	27/03/2023
مدة الإنجاز	12 شهر
ملاحظات	توسيع المنطق الجبلي ونهضة المنطق الجبلي من أول المنطق القارية طر طول 21 كلم

اسم المشروع	اشغال تهيئة المدخل الجنوبي الشطر الثاني
الصفحة	06/2023
الشركة المانلة	شركة EUBER و شركة
التكلفة الإجمالية للمشروع	5947680.00
تاريخ بداية الأشغال	قريبا
مدة الإنجاز	8 أشهر
مكونات المشروع	توسيع الطريق لي حدود 8م على طول 1200 م- تقوية وبناء الطريق بالإسفلت الساخن- الترصيف- تهيئة موقف للسيارات- التشجير-
ملاحظات	

ورقة تقنية حول مشروع إنشاء وتركيب التجهيزات المعلوماتية والتطبيقات في المحطة نظريا الجديدة بتازة	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	الإنشاء وتركيب التجهيزات المعلوماتية والتطبيقات في المحطة الجديدة بتازة
الصفحة	07/2022
الشركة المانلة	Société Light Service Fes
التكلفة الإجمالية للمشروع	1 972 219.28
مدة الإنجاز	شهران
مكونات المشروع	3 تجهيزات معلوماتية (ماك - ريفي - كاسو الرافيا - مكران الصوت - شاشات العرض التفاعلي - خلية كاسو الرافيا - خلية التبريد التبريد - مرافق التبريد - برنامج التبريد - برنامج التبريد التبريد
ملاحظات	

ورقة تقنية حول مشروع إعادة تهيئة المحطة الإدارية الثانية بجماعة تازة الجديدة	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	إعادة تهيئة المحطة الإدارية الثانية
الصفحة	06/2022
الشركة المانلة	Société Hydraulique des canaux S&H, S&H
التكلفة الإجمالية للمشروع	3 817 486.80
تاريخ بداية الأشغال	04/06/2022
مدة الإنجاز	6 أشهر
مكونات المشروع	الإنشاء الجديد - معالجة المياه - التصريف - التبريد - التبريد - المكثف - المكثف
ملاحظات	توقف الأشغال في انتظار تدعيم أساسيات البنية بنا على

ورقة تقنية حول مشروع بناء منشأة فنية على واد الدفالي قرب السوق الأسبوعي	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	بناء منشأة فنية بواد الدفالي قرب السوق الأسبوعي
الصفحة	02/2022
الشركة المانلة	HBS équipement ouarzazat
التكلفة الإجمالية للمشروع	6 486 408.00
تاريخ بداية الأشغال	01/06/2022
مدة الإنجاز	8 أشهر
مكونات المشروع	بناء قناة بالإسمنت المسلح (4.00/4.00) على طول 230 متر تقريبا على مستوى واد الدفالي بجانب السوق الأسبوعي
ملاحظات	النسبة تقدم الأشغال 93

ورقة تقنية حول مشروع بناء منشأة فنية على واد الدفالي مع الربط بالطريق	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	بناء منشأة فنية بواد الدفالي مع الربط بالطريق
الصفحة	22/2022
الشركة المانلة	Sté SOUTHYDRAULIC RABAT
التكلفة الإجمالية للمشروع	6 790 686.60
تاريخ بداية الأشغال	03/02/2023
مدة الإنجاز	4 أشهر
مكونات المشروع	بناء قناة بالإسمنت المسلح m بناء طريق الربط (الواديات السعادة) على طول 270
ملاحظات	النسبة تقدم الأشغال 70 توقف الأشغال في انتظار تسوية العمار لبناء طريق الربط

ورقة تقنية حول مشروع اشغال تهيئة الأحياء النافصة التجهيز	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	اشغال تهيئة الأحياء النافصة التجهيز
الصفحة	70/2022
الشركة المانلة	Sté ESPACE VRD MARRAKECH
التكلفة الإجمالية للمشروع	15 190 680.00
تاريخ بداية الأشغال	26/09/2022
مدة الإنجاز	18 أشهر
مكونات المشروع	ترصيف الأرصفة- تهيئة مداخل الأحياء بالإسفلت الساخن- Autoblocan-
ملاحظات	1% صدور 1: نسبة تقدم الأشغال ب 80- 2% صدور 2: نسبة تقدم الأشغال ب 75- % ميمونة: نسبة تقدم الأشغال ب 15-

ورقة تقنية حول مشروع إعادة تهيئة المحطة الإدارية الثانية بجماعة تازة	
الجماعة	الجماعة الحضرية لتازة
اسم المشروع	اشغال تقوية هيكل بناية المحطة الإدارية الثانية
الصفحة	06/2023
الشركة المانلة	Société EL BRIHI TAZA
التكلفة الإجمالية للمشروع	932 400.00
تاريخ بداية الأشغال	15/08/2023
مدة الإنجاز	2 أشهر
مكونات المشروع	تهيئة الأعمدة والأساسات- التقوية بالإسمنت المسلح-
ملاحظات	في طور الإنجاز

ورقة تقنية حول مشروع أشغال التهيئة الخارجية بالمحطة الطرفية بتازة	
الجماعة المضربة لتازة	الجماعة
أشغال التهيئة الخارجية بالمحطة الطرفية بتازة	اسم المشروع
04/2022	الصفحة
Sté SOBLTRAV SARL MEKNES	الشركة الفائزة
2 992 362.00	التكلفة الإجمالية للمشروع
22/04/2022	تاريخ بداية الأشغال
2 أشهر	مدة الإنجاز
تقوية الطرقات الجانبية ترصيف الرصيف بالأسفلت الساخن الإزالة العميقة داخل وخارج المحطة التشوير الأفقي والعمودي تهيئة المساحات الخضراء الداخلية والخارجية للمحطة تهيئة محطة وقوف سيارات الأجرة الكبيرة	مكونات المشروع
الأشغال منتهية	ملاحظات

تازة.. الوصول للمشاريع عبر قافلة نظمت على شرف رجال الصحافة والإعلام

في سابقة بتازة المدينة ، دون مجاملة لأحد ، إستقبل رئيس المجلس الترابي لتازة المدينة بمعية كل أعضائه ، إقتراح لرجال الصحافة والإعلام بإقليم تازة ، ويهم الوصول إلى المعلومة طبقا لأحكام الدستور المغربي ، وجعل حافلة رهن رجال الصحافة والإعلام اليوم 28.11.2023 ، للتنقل إلى ربوع مدينة تازة لمعاينة المشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز ، العملية تمت بتنسيق مع منصف الزهيني رئيس قسم التواصل بالجماعة ، وتحت الإشراف المباشر للسيد المدير العام الجديد بالمجلس الترابي نفسه ، وكان في المصاحبة القسم التقني لتقديم شروحات لكل مشروع على حدا .

الجولة الصحفية ، إبتدأت من تازا العليا مرورا بالمسبح البلدي وإنهاء بدار الطالب بين جرادي تازا السفلى .

المشاريع همت ، المسبح البلدي ، الطرقات وتقويتها ، ملاعب القرب ، المحطة الطرقية للحافلات الجديدة ، السكك الحديدية ، الطرق المحورية ، كل المشاريع بمدينة تازة ، البعض أنجز ؛ والآخر في منتصف أشغاله .. ، وبالنسبة للطرقات همت حي التقدم ، المنتزه ، القدس ، دوار الشلوحة ... ، سنعطيك بطاقات تقنية مرفوقة بالصور التي إلتقطتها كاميرا HAKIKANES.NET .



